



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

**Αχαρνές, 17.10.2023**

**Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών**

Συντάκτης: Τούντα Κων/να

Τηλ.: 213 20 72 447

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

## **Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**Προς: Τον Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3ης Παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

### **A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 122/22 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122488/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 68/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» με μέση έκπτωση 2,00%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13106/7.2.23, (ΑΔΑ: 960ΑΩΨ8-ΝΩΛ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 73.011,90 € με ΦΠΑ 24% . Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες και κατόπιν παρατάσεων της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης την 6.11.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13359/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

### **B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 652f9766ec7923460a59099b στις 18/10/23 14:01

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ή και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών αποχέτευσης σε οδούς διαφόρων περιοχών του Δήμου για την εξυπηρέτηση παρόδων ακινήτων. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγού από σωλήνες PVC-U, φρεατίων επίσκεψης, επιχωματώσεις και αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων .

#### **Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Με το με αρ. πρωτ. 104749/17.10.23 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ», ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δυο (2) μήνες ώστε να συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά δυο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 06-01-2024 χωρίς αναθεώρηση εργασιών, προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

**Ο Διευθυντής Τ.Υ.**

**Αναστάσιος Δαμάσκος**  
**Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.**