



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και
Προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023
(ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Βαθμός Προτεραιότητας: «Επείγον»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηλεκές»

Αχαρνές, 12/5/2023
Αριθμ. πρωτ.: 49877

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της
Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 113789/18.11.2022

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών»

Σήμερα στις 12 του μηνός Μαΐου, του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 25/9-2-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

A.A.	Τακτικά Μέλη	Αναπληρωματικά Μέλη
1.	Χρήστος Αναγνωστόπουλος	Πρόεδρος
2.	Μαριάννα Νάνου	Γραμματέας
3.	Ιωάννης Αναστασιάδης	Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της με αρ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών».

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος
2. Μαριάννα Νάνου, Γραμματέας
3. Ιωάννης Αναστασιάδης, Μέλος.

Η επιτροπή έλαβε γνώση του με αρ. πρωτ. 44871/2.5.23 αιτήματος της εταιρείας «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011632564) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» η οποία είχε διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 18.05.2023

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, η εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, έως 18.11.2023 ήτοι κατά έξι (6) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Το ανωτέρω αίτημα παράτασης ζητείται καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης.

Όπως κάνει γνωστό εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» στο αίτημα της αναφέρει: «Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής των εργοστασίων, με αποτέλεσμα να αναμένεται καθυστέρηση του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων των

γηπέδων, όπως μας ενημέρωσε ο προμηθευτής μας. Όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί, η συντομότερη πλέον δυνατή ημερομηνία παραλαβής από τα εργοστάσια του εξωτερικού, θα είναι εντός του μήνα Ιουνίου (επισυναπτόμενο έγγραφο προμηθευτή), ενώ η αρχική συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης αυτών ήταν εντός του μήνα Απριλίου. Δεδομένων αυτών, υπολογίζεται ότι θα επέλθει καθυστέρηση και στην τοποθέτηση άλλων ειδών της σύμβασης που λόγω της φύσης τους θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (π.χ. επίστρωση γηπέδου).

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 12 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ) της μεταξύ μας σύμβασης, έως την 17/11/2023, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
- β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασής με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Στο σημείο αυτό επισυνάπτεται έγγραφο της εταιρείας B.L.S. Best Light Solution S.A. προς την εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», με ημερομηνία 28.04.2023 στην οποία αναφέρονται οι λόγοι καθυστέρησης που έχουν να κάνουν με διεθνείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και κατά συνέπεια στην συνολική καθυστέρηση με συντομότερη ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης στα μέσα Ιουνίου 2023.

Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, έως **18.11.2023** ήτοι κατά έξι (6) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η αρμόδια επιτροπή που αφού εξέτασε τους λόγους που προβάλλει η εταιρεία «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ» και έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Την με αρ. πρωτ. 113789/18.11.2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011632564)
3. Το με αρ. πρωτ. 44871/2.5.23 αίτημα της εταιρείας «KERGON I.K.E. Εμπορική Μον. ΙΚΕ», που αφορά στην παράταση της σύμβασης έως 18.11.2023 ήτοι κατά έξι (6) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Το έγγραφο με ημερ. 28.04.2023 στην οποία αναφέρονται οι λόγοι καθυστέρησης που έχουν να κάνουν με διεθνείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και κατά συνέπεια στην συνολική καθυστέρηση με συντομότερη ημερομηνία παράδοσης και εγκατάστασης στα μέσα Ιουνίου 2023.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Α. Κατά της παράτασης που αιτείται η εταιρεία έως 18.11.2023 ήτοι κατά έξι (6) επιπλέον μήνες

Β. Υπέρ της παράτασης **έως 18.8.2023 ήτοι για (3) επιπλέον μήνες** αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αχαρνών» καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που έχουν να κάνουν με διεθνείς καθυστερήσεις στις διαδικασίες παραγωγής και κατά συνέπεια στην συνολική καθυστέρηση παράδοσης και εγκατάστασης και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Βάσει της σχετικής διακήρυξης με αρ. πρωτ. 39615/4-6-22 για τη συγκεκριμένη προμήθεια μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Η σπουδαιότητα με την οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος την ανωτέρω προμήθεια είναι μεγάλη, καθώς αφορά μια σημαντική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.... Η χρονική διάρκεια παράδοσης των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι σημαντικό να είναι η μικρότερη δυνατή έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και έτοιμες προς χρήση άμεσα, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ σημαντικό για την εν λόγω προμήθεια και πρέπει να τηρηθεί η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση κάθε είδους στην ανάλογη αθλητική εγκατάσταση, για την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση των ειδών...

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθarόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής



Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Η γραμματέας της Επιτροπής



Μαριάννα Νάνου

Το μέλος της Επιτροπής



Ιωάννης Αναστασιάδης

