



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και  
Προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,  
Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023  
(ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Βαθμός Προτεραιότητας: «Επείγον»  
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηλεκτός»

Αχαρνές, 24/3/2023  
Αριθμ. πρωτ.: 31821

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**  
της Επιτροπής επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της  
Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 25/9-2-23 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών και η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

A.A.	Τακτικά Μέλη	Αναπληρωματικά Μέλη
1.	Χρήστος Αναγνωστόπουλος	Πρόεδρος
2.	Μαριάννα Νάνου	Γραμματέας
3.	Ιωάννης Αναστασιάδης	Μέλος

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών».

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι κ.κ.:

1. Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος
2. Μαριάννα Νάνου, Γραμματέας
3. Ιωάννης Αναστασιάδης, Μέλος.

Η επιτροπή έλαβε γνώση του με αρ. πρωτ. 24815/7-3-23 αιτήματος της εταιρείας «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444) για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» η οποία είχε διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 16/11/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, η εταιρεία Kergon IKE αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, έως 16/5/2023 ήτοι κατά εκατόν δύο (2) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Το ανωτέρω αίτημα παράτασης είναι το δεύτερο που υποβάλλει η εν λόγω εταιρεία καθώς είχε αιτηθεί για πρώτη φορά με το υπ. αριθ. πρωτ. 111157/14-11-22 αίτημα της για παράταση έως 16/3/2023 ήτοι κατά εκατόν δέκα εννιά (119) ημέρες πλέον της αρχικής περάτωσης της σύμβασης που ήταν έως 16/11/2022. Η εν λόγω παράταση δόθηκε κατόπιν της υπ. αριθ. πρωτ. 112188/15-11-22 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών λόγω ανωτέρας βίας, ήτοι λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης.



Όπως κάνει γνωστό εταιρεία «KERGON I.K.E.» στο νεώτερο αίτημα της: «Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εντός του μήνα Φεβρουαρίου, το οποίο οδήγησε σε διακοπή των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα και κατ' επέκταση καθυστέρηση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Επιπλέον, λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής των εργοστασίων, αναμένεται καθυστέρηση και του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού παιδικής χαράς, όπως μας ενημέρωσε ο προμηθευτής μας. Όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό για το Πάρκο Αναψυχής Δήμου Αχαρνών, η συντομότερη πλέον δυνατή ημερομηνία παραλαβής των οργάνων από τα εργοστάσια του εξωτερικού, θα είναι εντός του μήνα Απριλίου, ενώ η αρχική συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των οργάνων ήταν εντός του μήνα Φεβρουαρίου. Δεδομένων αυτών, ζητείται να παραταθεί η ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 12 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ) της μεταξύ μας σύμβασης, έως την 16/5/2023, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασής με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Για τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, η εταιρεία αιτείται τη μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης χωρίς μεταβολή στις τιμές, έως 16/5/2023 ήτοι κατά εκατόν δύο (2) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Η αρμόδια επιτροπή που αφού εξέτασε τους λόγους που προβάλλει η εταιρεία KERGON I.K.E., απέστειλε το υπ. αριθ. πρωτ. 27448/14-3-23 έγγραφο ζητώντας διευκρινίσεις επί του αιτήματος παράτασης της υπ. αριθ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010573444). Η εν λόγω εταιρεία απάντησε με το υπ. αριθ. πρωτ. 28439/16-3-23 έγγραφό της στο οποίο αναφέρει:

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27448/14-03-2023 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24815/7-3-23 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Έχοντας αναλάβει την υπ' αριθμ. Πρωτ. 44839/17-05-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22SYMV010573444 2022-05-18, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ**», σας παραθέτουμε τις διευκρινίσεις που αιτηθήκατε στο υπ' αριθμ. Πρωτ. 27448 14/3/2023 έγγραφό σας:

1. Επισυναπτόμενο έγγραφο της εταιρείας ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. για την καθυστέρηση του εξοπλισμού παιδικής χαράς "Σύνθεση διπλής τσουλήθρας" με νέο εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης 3-9 Απριλίου.
2. Κατά την έναρξη των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις), διεκόπη το κατασκευαστικό έργο της εταιρείας "ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ" με Αρ. Πρωτ. 373-19/10/2022. Δεδομένου ότι το σκυρόδεμα απαιτεί συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών ώστε να σκληρύνει και να αποκτήσει τη μέγιστη αντοχή του, κατέστη αδύνατη η κατασκευή του περιμετρικού τοιχίου του γηπέδου καθώς και των συναφών κατασκευών. Λόγω των ανωτέρω, καθυστέρηση η έναρξη κατασκευής του γηπέδου από την εταιρεία μας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών όπως ορίζει το υπ' αριθμ. Πρωτ. 24815/7-3-23 αίτημα παράτασης, καθώς έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους μας, στους χρόνους που προβλέπονταν, έτσι ώστε να μη προκύπτει υπαιτιότητά μου.

Η αρμόδια επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Την με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010573444)
3. Το με αρ. πρωτ. 24815/7-3-23 αίτημα της εταιρείας «KERGON I.K.E.», που αφορά στην παράταση της σύμβασης έως 16/5/2023 ήτοι κατά εκατόν δύο (2) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Το γεγονός πως η εταιρεία «KERGON I.K.E.» είχε αιτηθεί για πρώτη φορά με το υπ. αριθ. πρωτ. 11157/14-11-22 αίτημα της για παράταση έως 16/3/2023 ήτοι κατά εκατόν δέκα εννιά (119) ημέρες πλέον της αρχικής περάτωσης της σύμβασης που ήταν έως 16/11/2022. Η εν λόγω παράταση δόθηκε κατόπιν της υπ. αριθ. πρωτ. 112188/15-11-22 Γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών λόγω ανωτέρας βίας,
5. Το υπ. αριθ. πρωτ. 27448/14-3-23 έγγραφο της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
6. Το υπ. αριθ. πρωτ. 28439/16-3-23 διευκρινιστικό έγγραφο της εταιρείας KERGON I.K.E.

7. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, που αναφέρονται στα έγγραφα με αριθ. πρωτ. 24815/7-3-23 και στο διευκρινιστικό με αριθ. πρωτ. 28439/16-3-23 ήτοι λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής καθώς και λόγω δυσμενών συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριου που συνδέονται με την αντοχή του σκυροδέματος σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος

#### Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010573444) της εταιρείας «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας, έως 16/5/2023 ήτοι κατά εκατόν δύο (2) επιπλέον μήνες καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας της ήδη παραταθέντος συμβάσεως με την υπ. αρ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής καθώς και λόγω δυσμενών συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριου που συνδέονται με την αντοχή του σκυροδέματος σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**Χρήστος Αναγνωστόπουλος**

**Η γραμματέας της Επιτροπής**

**Μαριάννα Νάνου**

**Το μέλος της Επιτροπής**

**Ιωάννης Αναστασιάδης**

