



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

**Αχαρνές, 24.04.2023**

**Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών**  
Συντάκτης: Τούντα Κων/να  
Τηλ.: 213 20 72 447  
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Προς: Τον Πρόεδρο του  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τα:

### **A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 122/22 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .

Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Με την με αριθμό 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122488/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Με την με αριθμό 68/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» με μέση έκπτωση 2,00%.

Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13106/7.2.23, (ΑΔΑ: 960ΑΩΨ8 ΝΩΛ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 73.011,90 € με ΦΠΑ 24% και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 6.6.2023.

Με το με αρ.πρωτ. 13359/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

### **B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ή και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους 270 μ. σε οδούς διαφόρων περιοχών του Δήμου για την εξυπηρέτηση παρόδιων ακινήτων. Οι Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 64464ad2ce2fb304ebbf6076 στις 24/04/23 12:51

εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγού από σωλήνες PVC-U και φρεατίων επίσκεψης, επιχωματώσεις και αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων .

#### **Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Με το με αρ. πρωτ. 39318/10.4.2023 έγγραφο, η Ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ», ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, λόγω της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ για να καλυφθεί η δαπάνη του απαραίτητου αρχαιολόγου και κυρίως η εκτέλεση εργασιών σε οδό που γεινιάζει με σχολείο θα πρέπει να γίνει σε χρόνο που είναι κλειστά τα σχολεία και όχι τις ώρες λειτουργίας του.

Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 06-09-2023, προκειμένου να συνεχισθεί η έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών και να ολοκληρωθεί το έργο.

Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή δεν μεταβάλλει το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

**Ο Διευθυντής Τ.Υ.**

**Αναστάσιος Δαμάσκος**  
**Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.**