



**KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18,**  
**ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17674**  
**ΤΗΛ./FAX 210 6990229**  
Email [info@kergon.gr](mailto:info@kergon.gr) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 142123501000

**Ημερομηνία: 2/5/2023**  
**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ**

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Βάσει της μεταξύ μας σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 113789/18-11-2022 και ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011632564 2022-11-18, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», με διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες και οριστική ημερομηνία περάτωσης την 18/5/2023, ζητάμε παράταση, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής των εργοστασίων, με αποτέλεσμα να αναμένεται καθυστέρηση του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού φωτιστικών σωμάτων των γηπέδων, όπως μας ενημέρωσε ο προμηθευτής μας. Όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί, η συντομότερη πλέον δυνατή ημερομηνία παραλαβής από τα εργοστάσια του εξωτερικού, θα είναι εντός του μήνα Ιουνίου (επισυναπτόμενο έγγραφο προμηθευτή), ενώ η αρχική συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης αυτών ήταν εντός του μήνα Απριλίου. Δεδομένων αυτών, υπολογίζεται ότι θα επέλθει καθυστέρηση και στην τοποθέτηση άλλων ειδών της σύμβασης που λόγω της φύσης τους θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (π.χ. επίστρωση γηπέδου).

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 12 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ) της μεταξύ μας σύμβασης, έως την 17/11/2023, χωρίς μεταβολή στις τιμές.

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
- β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασής με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης.

**Ο ΑΙΤΩΝ**

**Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ**

**ΚΕΡΓΟΝ ΜΟΝ. ΙΚΕ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**  
**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17674**  
**ΑΦΜ: 800821989 - ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**  
**ΤΗΛ./FAX: 210 6990229**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142123501000**

**ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**