

ΤΟΥΝΤΑ 11/4/2023

17

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ**

**ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΔΕ**

ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 1

11471 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3634284

Email: [burlotos@gmail.com](mailto:burlotos@gmail.com)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 39318

ΕΛΗΦΘΗ:

ΗΜΕΡ.: 10, 4, 23

**ΠΡΟΣ:** ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
**ΥΠΟΨΗ:** Κα Κωνσταντίνα Τούντα  
**ΕΡΓΟ:** "Μετατοπίσεις και Κατασκευές Αγωγών Αποχέτευσης 2022"  
**ΣΧΕΤΙΚΑ:** α) η 13106-07/02/2023 Σύμβαση  
β) ο 13359-08/02/2023 ορισμός επιβλέπουσας μηχανικού  
**ΘΕΜΑ:** α) αίτηση παράτασης  
β) αίτηση σύνταξης Α.Π.Ε.

Δια του παρόντος σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε παράταση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς κρίνεται αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

- Για να καλυφθεί η απρόσμενα υψηλή δαπάνη υποστήριξης του έργου από αρχαιολόγο. Τα απολογιστικά του έργου κατά τη μελέτη ανέρχονται σε 4.100 Ευρώ και η μηνιαία αποζημίωση απασχόλησης αρχαιολόγου ανέρχεται σε 2.200 Ευρώ.
- Για να τακτοποιηθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από την πραγματική εξέλιξη του έργου και τις προσωρινές/οριστικές επιμετρήσεις.
- Για να απορροφηθεί μέρος των απροβλέπτων, ώστε να εκτελεστούν εργασίες σε μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της πόλης.

Επιπλέον λόγος παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είναι ότι η εκτέλεση εργασιών στην οδό Διομήδους θα αλληλεπιδράσει αρνητικά με το γειτνιάζον σχολικό συγκρότημα. Ο συνδυασμός προαγωγικών εξετάσεων, πιθανής λειτουργίας του σχολείου ως εκλογικό κέντρο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και πιθανής λειτουργίας του σχολείου ως εξεταστικό κέντρο στις επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις προκρίνουν σαν βέλτιστη επιλογή την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Διομήδους μετά το πέρας όλων των παραπάνω.

Κατόπιν όλων των παραπάνω ο αιτούμενος χρόνος παράτασης της συμβατικής διάρκειας του έργου είναι 3 ημερολογιακοί μήνες, χρονικό διάστημα επαρκές για τη σύνταξη, έγκριση και κοινοποίηση του Α.Π.Ε. και την αποφυγή αρνητικής αλληλεπίδρασης των εργασιών με το σχολικό συγκρότημα της οδού Διομήδους.

Αθήνα, 10/04/2023

Γρηγόριος Μπουρλώτος

Πολ. Μηχ.