



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το **11ο** Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ.**152**

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 17^ο

Συνεδρίαση της **22.03.2022**

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 25660/18-03-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 22η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09:00 π.μ. έως 10.00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 25660/18-03-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία (9μελής επιτροπή).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
2. Αβραμίδης Ιωάννης	2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
3. Βρεττός Μιχαήλ	
4. Δαμάσκος Νικόλαος	
5. Κατσανδρή Χρηστίνα	
6. Κόνταρης Χρύσανθος- Αναπλ/κό μέλος του κου Αραμπαντζή Ευάγγελου	
7. Παυλίδου Όλγα	

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου, που αναφέρει ότι:

A. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αρ. 67/2019 Μελέτη Προϋπολογισμού 328.800,000 ευρώ με Φ.Π.Α. (24%)

συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 267/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (σύμφωνα με την 64142/13-11-2018 Πράξη Ένταξης του Δήμου Αχαρνών), στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : : **Επισκευή και συντήρηση στεγών εκ κεραμοσκεπής σε σχολικά κτίρια της ΔΕ Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών**, με εγκεκριμένο ποσό για το έργο του θέματος: **328.800,00€** (με Φ.Π.Α.)

3. Με την υπ. αριθμ. 51/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.

4. Με την 421/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών επικυρώθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία **“Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”** με προσφερόμενη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 49,00%

5. Στις 3 Νοεμβρίου 2021 υπογράφηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 45820 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σπυρίδωνος Βρεττού και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας **“Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ”** με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έξι (6) μηνών ήτοι με ημερομηνία περαίωσης την 03-05-2022 .

6. Τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 46224/04-11 -2021 πράξη ορισμού της κ. Λαμπρινίδου Ειρήνης, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως επιβλέπουσας του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση της στέγης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Θρακομακεδόνων και την αντικατάσταση της στέγης του Λυκείου Θρακομακεδόνων. Περιλαμβάνονται εργασίες καθαίρεσης επικεραμώσεων, καθαίρεσης φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης, τοποθέτησης ικριωμάτων, φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά υλικών, κατασκευής, σανιδώματος, στεγάνωσης επικεράμωσης και επιτεγίδωσης ξύλινης στέγης, επικάλυψης οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα, τοποθέτησης υδρορροών και αποκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας των δύο κτιρίων

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν έχουν εγκριθεί Πιστοποιήσεις. Το υπόλοιπο των εγκρίσεων είναι το σύνολο της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή **167.674,21€**.

Δ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι (06) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι το έργο λήγει στις **03 Μαΐου 2022**.

Με την με αρ. πρωτ. Δήμου 24952/17-03-2022 , η Ανάδοχος του έργου “**Κ/Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ**”, κατέθεσε αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες για τους παρακάτω λόγους :

- Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και δεν ήταν εφικτό έτσι να πραγματοποιηθούν εργασίες στις στέγες των σχολείων.
- Υπάρχουσας ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης (πανδημίας COVID-19) που δυσχεραίνουν την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και δημιουργούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην παραγωγή. Προβλήματα δημιουργούνται εξίσου και στις μεταφορές των υλικών.

Προκειμένου να συνεχισθεί η **έντεχνη και ομαλή εξέλιξη των εργασιών** η Υπηρεσία αποδέχεται τις παραπάνω αιτίες καθυστέρησης και αποδέχεται **την παράταση του συμβατικού χρόνου ισχύος της παραπάνω Σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι 03/08/2022.**

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη το θέμα, τις διατάξεις του Ν.3463/06 , του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) & του Ν.4412/2016 καθώς και την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών κ. Αναστασίου Δαμάσκου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ**» κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι μέχρι **03/08/2022.**

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 152/2022.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αβραμίδης Ιωάννης
2. Βρεττός Μιχαήλ
3. Δαμάσκος Νικόλαος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα
5. Κόνταρης Χρύσανθος
6. Παυλίδου Όλγα

Ακριβές Απόσπασμα

**Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**