

ΑΒ:159/19-05-2023
ΑΠ:48/1-11-

Αρ. Πρωτ. : 52566
Ημ/νία : 19/05/23



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**

Αχαρνές, 19.05.2023

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάκτης: Τούντα Κων/να

Τηλ.: 213 20 72 447

Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**Προς: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022» χωρίς χρήση επί ελάσσον δαπανών.

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για την λήψη απόφασης και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2022», ο οποίος συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 (και τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021), υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από την ανάδοχο εταιρεία και επισυνάπτετε στην παρούσα εισήγηση σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 122/22 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % .
- Το έργο είναι ενταγμένο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 σύμφωνα με την με αριθμό 67/2022 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.
- Με την με αριθμό 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου και με το με αρ. πρωτ. 122488/8.12.22 έγγραφο έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου.
- Με την με αριθμό 68/24.1.2023 απόφαση Δημάρχου κυρώθηκε η ανάθεση στην εργοληπτική εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ» με μέση έκπτωση 2,00%.
- Υπεγράφη η με αριθμ.πρωτ. 13106/7.2.23, (ΑΔΑ: 960ΑΩΨ8-ΝΩΛ) εργολαβική Σύμβαση ποσού 73.011,90 € με ΦΠΑ 24% και η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους τέσσερις (4) μήνες, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 6.6.2023.

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 64670f563b1acfd67d34d918 στις 19/05/23 09:54

- Με το με αρ.πρωτ. 13359/8.2.23 έγγραφο ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου, η κ. Τούντα Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.

B. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ή και ανακατασκευή τμημάτων αγωγών αποχέτευσης συνολικού μήκους 270 μ. σε οδούς διαφόρων περιοχών του Δήμου για την εξυπηρέτηση παρόδιων ακινήτων. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σύμφωνα με την μελέτη είναι εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγού από σωλήνες PVC-U και φρεατίων επίσκεψης, επιχωματώσεις και αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων .

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε..

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των απολογιστικών για να καλυφθεί το κόστος πρόσληψης Αρχαιολόγου που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου .

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνει τη δαπάνη των εργασιών στο ποσό των 58.880,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.,ΣΥΝΟΛΟ 3.) απορροφώντας το ποσό των 6.395,35 € των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156, παρ.3, Ν.4412/2016) και δεν κάνει χρήση των επί ελασσον δαπανών.

Η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 58.880,56€ (χωρίς Φ.Π.Α., ΣΥΝΟΛΟ 3.) με τελικό σύνολο στο ύψος της αρχικής σύμβασης, ποσού 73.011,90 € (με ΦΠΑ 24%), όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ΟΥ ΑΠΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ (€)
Σύνολο εργασιών:	39.312,08	44.034,00
ΓΕ & ΟΕ 18%:	7.076,17	7.926,12
Σύνολο 1.:	46.388,25	51.960,12
Απρόβλεπτα:	6.958,24	562,89
Σύνολο 2.:	53.346,49	52.523,01
Απολογιστικά:	4.100,00	4.800,00
Αναθεώρηση:	710,83	710,83

Σύνολο 3.:	58.880,56	58.880,56
ΦΠΑ 24%:	14.131,34	14.131,34
Τελικό Σύνολο:	73.011,90	73.011,90

Παρακαλούμε την συζήτηση του θέματος και την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αναστάσιος Δαμάσκος
Ηλ. Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ.