



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΑΧΑΡΝΩΝ**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προς:

Αχαρνές, 8.06.2023

**κ. Δήμαρχο  
κ. Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ \_<sup>ο</sup>:**

Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

κ. Δήμαρχε,

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας υποβάλλουμε την με αριθμό 24/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΤΑ Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε. όπου σύμφωνα με το το υπ' αριθμ. 635/ 17.03.2023 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25.10.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Όπου αιτούμαστε την έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000  
Δ/νση: Παγκάλου & Παύλου Μελά, 136 71 Αχαρνές  
Τηλ. +30 2102465603

Απόσπασμα από το 8ο Πρακτικό  
Αριθμός Απόφασης 24

Αριθμός Θέματος στην Ημερ. Διάταξη: 1  
Συνεδρίαση της 02.06.2023  
Αριθ. Πρωτ. & Ημερομ. Επίδοσης της  
Πρόσκλησης: 729/29.05.2023

Στις Αχαρνές σήμερα την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 έγινε η 8<sup>η</sup> Τακτική Υβριδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Αχαρνών Α.Ε., κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 729/ 29-05-2023 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καμπόλης Οδυσσέας	1. Κόνταρης Χρυσανθος
2. Μπίστας Σωτήριος	2. Ράδης Γεώργιος
3. Μίχας Ιωάννης	3. Λαζαρίδου Ιλόνα
4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος	4. Δουρίδα Χρυσούλα
5. Παυλίδου Όλγα	

Θέμα 1<sup>ο</sup> : Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Μίχας, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

**1.** Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

**2.** Των άρθρων 11, 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

**3.** Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 40 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού.

4. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α' /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

5. Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α'/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020).

6. Του Ν. 5013/2023 (άρθρα 31 και 37).

7. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων.

8. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)».

9. Την υπ' αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην υπ' αριθμ. 328/2022 πράξη Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Την από 25.10.2022 υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

11. Το υπ' αριθμ. 635/ 17.03.2023 Πρακτικό Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25.10.2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

**«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στις 25/10/2022 έχει ως αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» .**

**Βάσει του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης ισχύει έως και πέντε (5) μήνες από την υπογραφής της, συνεπώς ολοκληρώνεται στις 25/03/2023.**

Ο ανάδοχος του έργου του θέματος υπέβαλε την πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του χώρου στην οποία προχώρησε και αφορά το χώρο στον οποίο πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, από την οποία προκύπτουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα συμβατικά σχέδια. Σημειώνεται δε ότι, αφενός για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αφετέρου στην ύπαρξη δικτύων και υποδομών που δεν αποτυπώνονται στα συμβατικά σχέδια και έχρηζαν διεξοδικής διερεύνησης σε συνεργασία με υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, η ανωτέρω πλήρης αποτύπωση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Δεδομένου ότι μέχρι την λήψη απόφασης και την παροχή σχετικών οδηγιών δεν δύναται να προβεί σε περαιτέρω εργασίες, παρακαλούμε όπως χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 ως ισχύει, κατά πέντε (5) μήνες «με αναθεώρηση» καθώς η σχετική καθυστέρηση δεν οφείλεται στον ανάδοχο και συγκεκριμένα οφείλεται σε:

α. Κατά ένα (1) μήνα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και

**β. Κατά τέσσερις (4) μήνες στην συλλογή στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ήτοι έως την 25-08-2023.**

Κατόπιν των ανωτέρω, στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται η λήψη απόφασης για το παρακάτω:

- Την παράταση ισχύος της προγραμματικής, που έχει ως αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. αποφ. 51/24-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΗΘΧ46Μ81Υ-ΣΝ4) του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Αχαρνών Α.Ε. έως και τις 25.08.2023, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ και κάνουν αποδεκτή την εισήγηση αναφορικά με την:

- Έγκριση της παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε", για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», έως και τις 25.08.2023, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 24/2023

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Αχαρνές, 02 -06-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καμπόλης Οδυσσέας	Μίχας Ιωάννης
	Μπίστας Σωτήριος
	Κωνσταντινίδης Δημήτριος
	Παυλίδου Όλγα

Ακριβές αντίγραφο  
Από το βιβλίο των  
πρακτικών της εταιρείας

Με εκτίμηση  
Ο Γ.Δ.

Νικόλαος Γεωργακόπουλος

